

Aldingás S.L.

C/El Pla, 49-51 nave 2 (Polígono industrial El Pla)

08750 Molins de Rei (Barcelona)

T. 93 491 21 34 – aldingas@aldingas.com



SOLICITUD DE PUESTA EN MARCHA

Nombre del cliente: _____

Instalación: _____ Fecha solicitada para la PM: __/__/20__

Dirección: _____

Contacto: _____ Teléfono: _____

Puesta en marcha incluida en factura: Sí No Nº Factura o pedido: _____

Tipo de instalación: Caldera Kit en cascada Cerramiento

Tipo de combustible: Gas Natural GLP Gasóleo

Para la realización de la puesta en marcha, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos de la instalación y aparatos, de lo contrario no podrá realizarse. Por favor, indique el estado de los siguientes elementos en el momento de la solicitud:

ELEMENTO A VERIFICAR	SÍ	NO
Circuito de agua de calefacción lleno, con presión y purgado		
Circuito de agua sanitario sometido a presión (si procede)		
Circuito solar lleno de agua con la proporción adecuada de anti-congelante (si procede)		
Conexión a la red eléctrica y aparatos con tensión		
Toma de tierra del aparato conectada		
Evacuación de gases de combustión conectada		
Conexión del aparato al suministro de combustible, con presión y purgado		

NOTA: Los retrasos en la puesta en marcha o nuevas visitas que deban efectuarse derivados del no cumplimiento de las condiciones de puesta en marcha requeridas arriba, serán facturados. En caso de cancelación de la puesta en marcha, rogamos nos avisen con 2 días laborables de antelación.

Observaciones:

Esta solicitud deberá enviarse debidamente cumplimentada por correo electrónico a aldingas@aldingas.com para poderla tratar en la mayor brevedad posible.

Fecha	Firma	Sello
/ /		